

ΘΕΜΑ. Έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Έργα αποκατάστασης, τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή Σχίζα»

Έχοντας υπόψη:

- Το αρθρ. 48 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
- την εγκεκριμένη μελέτη του έργου
- την με αριθμ. πρωτ. 12749/18-06-2015 σύμβαση του έργου μεταξύ του αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Λευκάδος
- τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου
- την με αριθμ. πρωτ. 3450/22-02-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 31-06-2019 για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτή
- το προς έγκριση χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη συνημμένη τεχνική έκθεση και το πίνακα απορρόφησης χρηματοδότησης
- το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του έργου μέχρι τις 30-06-2019.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3/1r

4/2019  
20/02/2019



3450/22-02-2019

MA.CON.STRUCTION A.E  
Λεωφ. Πεντέλης 96, Βριλήσσια, 15235  
Τηλ. -fax: 210-6839246, 6972-010407  
e-mail: info@maconstruction.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  
Αρ. πρωτ. 086  
Αθήνα, 20-02-2019  
Αρ. Πρωτ.: 446

Προς ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
(Διευθύνουσα Υπηρεσία)  
Υπόψη κ. Δ. Ζαφειτσάνου, κ. Β. Μπούρα, Επιβλεπόντων του έργου

2  
Διευθ. Μεγανησιού  
(κ. Ζαφειτσάνου Δ.  
κ. Μπούρα Β.)  
20/2/19

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ»

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 30-06-2019

- Σχετικά :
- α) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ αρ πρωτ 2089/28-6-2016 Έναρξη εργασιών
  - β) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ αρ πρωτ 1917/14-6-2016 Έναρξη εργασιών
  - γ) ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ αρ πρωτ 8100/10-5-2016 Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών
  - δ) η αρ πρωτ 2934/19-2-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ έως 18-6-2016
  - ε) η αρ. πρωτ. 14073/11-07-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ έως 31-03-2019
  - στ) η από 18-6-2015 Εργολαβική Σύμβαση

Κύριοι,

στις 18-6-2015 υπογράψαμε την εργολαβική σύμβαση αναλαβαίνοντας την κατασκευή του έργου σε οκτώ μήνες, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Εκτοτε, ο χώρος χρησιμοποιείται από τον Δήμο Μεγανησιού για την απόρριψη απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών εντός του ΧΥΤΑ, αποκλειστικής υπαιτιότητας του Φορέα Υλοποίησης και Κυρίου του έργου,

στις 28-6-2016, α σχετικό, μας ενημερώσατε ότι ο χώρος αποδεσμεύεται ώστε να είναι δυνατή η οργάνωση του εργοταξίου με σκοπό την έναρξη των εργασιών.

Λόγω του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε ευρισκόμενοι σε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών σε συνδυασμό με την λήξη του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2014 στις 31-12-2016, αποφασίστηκε το έργο να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα ώστε να είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, οι εργασίες δεν ξεκίνησαν αναμένοντας την ένταξη του έργου σε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.



ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  
22-02-2019



Υπενθυμίζουμε ότι η εξέλιξη ενός έργου σχετίζεται με την χρηματοδότηση του , η εξόφληση δε των Λογαριασμών δεν είναι απρόθεσμη.

Εξ αιτίας των παραπάνω καθυστερήσεων, μη οφειλόμενων σε αποκλειστική υπαιτιότητα μας, δεν μπορέσαμε όπως υπολογίζαμε κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, να αρχίσουμε την κατασκευή του έργου για να αποκατασταθεί η συμβατική προθεσμία στα μέχρι σήμερα δεδομένα, λαμβανομένου υπ όψη ότι η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της συμβατικής, το συμφέρον του έργου, στοιχειοθετείται η χορήγηση παράτασης ισόχρονης της συμβατικής, ήτοι πρόσθετου χρόνου 3 μηνών πλήρους ανάπτυξης του εργοταξίου.

Υστερα από τα παραπάνω, αιτούμεθα τη χορήγηση παράτασης, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 κατά επιπλέον 3 μήνες από την σχετική αίτηση παράτασης που υποβάλλαμε με το ε) σχετικό, με νέο πέρας εργασιών στις 31-06-2019.

Για την MA.CON.STRUCTION A.E.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 50 • ΒΡΥΞΕΛΙΑ Τ.Κ. 152 35  
Α.Φ.Μ. 992364640 - ΑΡΧ. Φ.Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 2010407  
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 69314/01ΑΓ/Β/10/33- ΑΜ.Γ.Ε. 13794  
Παπανδρέου Κωνσταντίνος  
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

